

AVANZAMENTO PROGETTI PNRR - MISURA M5C2

Denominazione progetto	Aggiornamenti	Importo complessivo	Importo finanziato da fondi PNRR	Importo spese impegnate per lavori e incarichi		Pagamenti (anticipi, avanzam. lavori, incarichi conclusi)		Stato
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO COMUNALE GALLETTI - PIAZZA MERCATO	17/05/2022	€ 3.650.000,00	€ 1.210.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	AVVIATO
	31/12/2022	€ 3.650.000,00	€ 1.210.000,00	€ 224.384,21	6,15%	€ 40.558,40	1,11%	IN CORSO
	31/12/2023	€ 3.650.000,00	€ 1.210.000,00	€ 2.703.409,22	74,07%	€ 210.502,24	5,77%	IN CORSO
	31/05/2024	€ 3.650.000,00	€ 1.210.000,00	€ 2.840.541,32	77,82%	€ 696.841,45	19,09%	IN CORSO



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Domodossola

